

Aktuální stav plnění opatření PZKO_2020_4 (Kompletní dostavba Pražského okruhu)

V souladu s nastavením rámcového časového harmonogramu je předpokládáno dokončení Pražského okruhu (D0) do roku 2030.

D0 511 Běchovice – D1

- Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí – **plněno průběžně:**
K vydání územního rozhodnutí (zatím nepravomocného) došlo 30. 7. 2020. Proti územnímu rozhodnutí bylo podáno 47 odvolání. Zisk pravomocného ÚR závisí na vypořádání všech podaných odvolání odvolacím orgánem, kterým byl rozhodnutím MMR z 23. 2. 2021 určen Krajský úřad Jihočeského kraje. V současné době JK (odvolací orgán) prověřuje doklady vydané k územnímu řízení. Koncem 04/2021 byl dokončen čistopis dokumentace pro stavební povolení. V 10/2021 byla uzavřena smlouva na provedení pyrotechnického průzkumu.
- Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**
- Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**

Předpoklad realizace: 2023 -2026

D0 518 Ruzyně – Suchdol

- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání závazného stanoviska posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – **plněno průběžně:**
Závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18. 12. 2019. Závěr vyžaduje prověřit možnost zrušení přivaděče Rybářka, snížení nivelety tunelu v Suchdole, snížení nivelety trasy v oblasti Horoměřic, vybudování tunelu Suchdol raženou metodou. Tato opatření mají zásadní vliv na obě stavby 518, 519. Tento požadavek vyvolal nutnost zpracování technicko – ekonomické studie. Zahájení prací na dokumentaci EIA se předpokládá v 12/2021. Dokončení dokumentace EIA a předání na MŽP v 06/2022. Vydání závazného stanoviska pak do 12/2022.
- Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**
- Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**
- Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**

Předpoklad realizace: 2027 -2030

D0 519 Suchdol -Březiněves

- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání závazného stanoviska posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – **plněno průběžně:**
Oznámení záměru stavby 519 bylo předloženo na MŽP 3. 9. 2019. Závěr zjišťovacího řízení MŽP byl vydán 18. 12. 2019. Hlavní podmínkou je sloučení záměru D0 518 a 519 do jednoho záměru a předložit jednu dokumentaci EIA. Ředitelství silnic a dálnic dále prověří korekci trasy kolem Dolních Chaběr.
- Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**
- Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**
- Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**

Předpoklad realizace: 2027 -2030

D0 520 Březiněves -Satalice

- Předložení oznámení záměru příslušnému úřadu: do 8 měsíců od vydání PZKO ve Věstníku MŽP – **splněno:**
Dne 19. 10. 2020 bylo zveřejněno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 3. 2021.
- Doručit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu: do 14 měsíců od jeho vydání odůvodněného závěru – **plněno průběžně:**
Ze závěru např. plyne, že v dokumentaci EIA je nutné detailněji rozpracovat technické řešení variant 2 a 3 nebo (lépe) kombinaci těchto variant. Naopak varianta 1 se nedoporučuje v dokumentaci EIA nadále rozpracovávat a prověřovat. Dokončení dokumentace EIA a předání na MŽP do 06/2022. Vydání závazného stanoviska se předpokládá do 11/2022.
- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 roku od nabytí právní moci územního rozhodnutí – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**
- Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**
- Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – **zatím nesplněno, aktivita navazuje na předchozí krok.**

Předpoklad realizace: 2026 -2029